



**פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
מיום 22 במאי 2018**

משתתפים:

עידן מזוז- יו"ר הועדה
ליאור טרגן- סמנכ"ל העירייה
דורית דן- מנהלת איכות הסביבה
מאור מילכמן- מ"מ שלום לוינזון

סדר יום:

פרויקט הפרדה במקור

דורית- בוצעה סקירה כללית

פרויקט ההפרדה במקור החל בקרית ביאליק בשנת 2011 כאחת מ- 31 הרשויות המקדימות במטרה להפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה באמצעות הגדלת כמויות הפסולת המועברות לטיפול – קומפוסטציה של הפסולת האורגנית במקרה של קרית ביאליק. בספטמבר 2011, הוגשה תכנית מפורטת להפרדה לשני זרמים ובמהלך 2012 החל שלב היישום כפיילוט בארבע שכונות: הרקפות, הפרפר, סביניה וצור שלום (סה"כ כ- 5,000 משקי בית). התכנית כללה לוי"ז ליישום ההפרדה במקור בכל העיר, בכלל זה התאמת מערך כלי האצירה להפרדה לשני זרמים, הערכת כמויות הפסולת, מערך הסברה, בקרה ועלויות הפרויקט. שלב הפיילוט נמשך כשנתיים בצעדים קטנים תוך לימוד השטח במטרה להטמיע מסקנות והמלצות בשכונות הבאות, כחלק מהלימוד תוך כדי יישום עודכנו סעיפי התקציב מול הצרכים בשטח(דוגמת הכשרת משטחי הצבה ומסתורים לעגלות). בהתאמה, הוגשו ואושרו שתי בקשות בוועדת התמיכות במשרד להגנת הסביבה, האחת להארכת הפרויקט והשנייה לעדכון סעיפי התקציב.

במהלך חודש ינואר- פברואר 2016, התבצעה כניסת הסברה שנייה- מדלת לדלת לכל בתי התושבים בעיר, ובמקביל תבצע פעילות חינוך והסברה לילדים בבתי הספר ובגנים.

פרויקט ההפרדה במקור, דורש מעיריית קרית ביאליק משאבים והתמודדות יום יומית לתפעול מערך האצירה ופינוי הפסולת על כל ההיבטים, מהכשרת תשתיות(משטחי הצבה למתקני האצירה), דרך חינוך והסברה ועד להקפדה על איסוף נפרד של זרמי הפסולת. העירייה מחויבת לפרויקט חשוב זה, שבו עדיין אין משנה סדורה והוא מבוצע תוך כדי לימוד ושיפור מתמיד.

לנוכח העובדה שלאף אחת מ-31 הרשויות המקדימות לא הייתה משנה סדורה ליישום ההפרדה במקור, העירייה נאלצה להתאים את התקצוב תוך כדי לימוד והתקדמות הפרויקט. דוגמה לכך, הינה רכישת כלי אצירה בנפח גדול מהרצוי בתחילת הפרויקט לכל משקי הבית, במטרה לחסוך



עלויות, והבנה לאחר מכן שכלי אצירה אלו אינם מתאימים לזרם הרטוב. כתוצאה מכך ההוצאה על כלי האצירה החומים (זרם רטוב), הייתה גבוהה.

עיריית קרית ביאליק החליטה לשפר את משטחי הצבת מתקני האצירה לפסולת כחלק מפרויקט ההפרדה במקור. תצורת הבינוי שנקבעה כסטנדרט גבוה, חייבה עבודת איתור מורכבת ומימון בהיקף גבוה ביחס לתקציב הפרויקט.

לסיכום:

נתקלנו בקשיים רבים ליישום והצלחת הפרויקט. לא היה שיתוף פעולה מלא מצד התושבים בעיקר בגלל הריחות והרימות.

עלויות יקרות ורבות מרשות שאינה מפרידה במקור.

אי צדק באכיפה והטלת קנסות על תושבים שאינם משתפים פעולה כאשר שכנינו מערים קרובות לא נדרשים להפריד פסולת.

עדיין בוחנים את השלמת הפרויקט היות והממשלה לא תומכת בפרויקט אנו נשקול צעדנו בהמשך.

עיריית קרית ביאליק השתתפה בקול קורא ליישום והשתתפות המשרד לרשויות מפרידות עקב עלויות גבוהות בשוטף עד לרגע זה אין תשובות מהמשרד.

רשמה: דורית דן


עידן מזוז
יו"ר הועדה
המשנה לראש העיר